



Nr. 3727, 3728, 3734, 3744, 3745, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726/2026

02 -04- 2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SAPUNARU~~

~~SECRETAR DE STAT~~



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Nr. 3728 / DRP
DATA 31.03.2026

CABINET MINISTRU

Nr. 8220

Data: 31.03.2026

Către: Domnului deputat IOAN LĂZĂROI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4419A/10.03.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2713/DRP/2026 având ca obiect "Întârzieri în proiectele de infrastructură de transport" vă transmitem, anexat, Anexei nr. 1 care cuprinde stadiul actual al principalelor proiecte de autostrăzi aflate în execuție, cauzele întârzierilor înregistrate în proiectele de infrastructură, măsurile administrative care au fost adoptate pentru prevenirea depășirilor de costuri, precum și termenul estimat pentru finalizarea proiectelor majore de infrastructură.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN

ANEXA NR. 1

Nr. Crt.	Denumirea contract	Care este stadiul actual al principalelor proiecte de autostradă aflate în execuție?	Care sunt cauzele întârzierilor înregistrate în procesele de infrastructură?	Ce măsuri administrative au fost adoptate pentru prevenirea depășirilor de costuri?	Care este termenul realizat actual pentru finalizarea proiectelor însoțite de infrastructură?
1	Contract nr. 92/5680/19.01.2023 „Execuție Lucrări Autostrada Buzău - Focșani, Tronson 3 Râmnice Sărat - Mândrești Munteni Km 35+400 - Km 71+500”	99%	Suplimentare stadii încercare.	Nu este cazul	25/08/2026
2	Contract nr. 92/74557/12.09.2022 „Execuție Lucrări Autostrada Buzău - Focșani Tronson 4: Km 71+500 - Km 82+440 Mândrești Munteni - Focșani Nord”	99.83%	In prezent este în derulare procedura de proiectare și execuție a unor drumuri colectoare paralele cu drumul de legătură ce face conexiunea între DN2 și DN2D.	Nu este cazul	06/07/2026
3	Execuție lucrări Autostrada Ploiești - Buzău Lot 3: Pietrosale - Municipiul Buzău km 49+350 - 63+250	98.85%	exproprierea suplimentară	Nu este cazul	Trim. III 2026
4	Proiectare și Execuție Autostrada Targu Mures - Targu Neamt, Sectiunea III Leghin - Targu Neamt km 181+195 (km 89+000) - km 211+107 (km 118+912)	7.00%	Necesitate efectuare exproprieri suplimentare, din cauza modificarilor Proiectului Tehnic. Necesitate obtinere Autorizatie de construire pentru zonele afectate suplimentar de coridorul de expropriere.	Nu este cazul	Trim. IV 2027
5	Proiectare și Execuție Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Caritua Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 1 km 2+500-20+000	41.00%	Nu exista intarzieri	Nu este cazul	Trim IV 2026
6	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Corneti	8.20%	Cauza nr. 1 - Exproprieri suplimentare Cauza nr. 2 - Revizuire Acord de Mediu	Nu au existat depasiri de costuri in cadrul proiectului	Marti 2028
7	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu - Tigveni	12.68%	Cauza nr. 1 - Exproprieri suplimentare Cauza nr. 2 - Revizuire Acord de Mediu	Nu au existat depasiri de costuri in cadrul proiectului	Noiembrie 2027
8	Servicii de Supraveghere Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges	87.65%	Nu sunt	Nu au existat depasiri de costuri in cadrul proiectului	August-Septembrie 2026
9	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5: Curtea de Arges-Pitesti, km 92+600 - km 122+950	100.00%			
10	Contract nr. 92/87629/28.12.2020: Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sector 3A și 3B: Subsecțiunea 3A2: Mihăileșu - Mihăilești (km 8+700 - km 25+500) și Subsecțiunea 3B1: Mihăileșu - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)	92.50%	Procedura de durata cand apare necesitatea scoaterii din fondul forestier a terenurilor incadrate la categoria de folosinta "padure"	Nu este cazul	Octombrie 2026
11	Contract nr 92/83410/27.06.2024: Proiectarea și execuția lucrărilor de deviere a traseului situate între km 10+009 - km 12+000 și km 21+406 - km 24+890, aferente Autostrazii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, Subsecțiunea 3A2: NIMĂȘELU - Mihăilești (km 8+700 - km 25+500)	52.30%	Procedura de durata pentru revizuirea acordului de mediu și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare	Nu este cazul	Octombrie 2025

	Contract nr. 92/40142/01.07.2020: Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3B, Subsecțiunea 3B2; Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 – km 25+500)	97%	Procedura de durata când apare necesitatea scoaterii din fondul forșterii a terenurilor încadrate la categoria de folosință "pădure"	Nu este cazul	Iulie 2026
12					
13	Contract nr. 92/12872/28.12.2023: "Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C, Suplacu de Barcău – Bors, Subsecțiunea 3C1, Suplacu de Barcău – Chiribiș (km 4+200 – km 30+550)" relicitare	55.02% Contract 71.66% Obiectiv	Intarzieri in etapa de proiectare Cauze: - Mobilizare necorespunzatoare a echipei de proiectare; - Intarzieri in finalizarea procedurilor de expropriere - Intarzieri in obtinerea avizelor/acordurilor necesare in vederea obtinerii AC - Intarzieri in predarea PAC și PTE	In vederea respectării termenelor contractuale se aplică următoarele măsuri: - Verificarea documentațiilor tehnice și a documentelor elaborate de Antreprenor; - Efectuarea de vizite lunare în șantier pentru verificarea activității Antreprenorului, precum și urmărirea progresului lucrărilor; - Verificarea respectării Programului de Execuție prin analiza Jurnalului de Șantier; - Emiterea de revendicări ale Beneficiarului; - Combaterea revendicărilor Antreprenorului; - Aplicarea de penalități Antreprenorului în cazul nerespectării termenelor de execuție: 1.000.000 lei/zi de întârziere.	Octombrie 2026
14	Contract nr. 92/58573/30.05.2025: "Proiectare și Execuție Autostrada Targu Mures - Targu Neamt: Secțiunea II: Miercurea Nirajului - Lăghin, km 22+000 – km 181+195; LOT 1b: MIERCUREA NIRAJULUI – SARATENI"		Intarzieri in etapa de proiectare Cauze: - Intarzieri in finalizarea procedurilor de expropriere - Intarzieri in procedura de scoatere a terenurilor categoria "pădure" din fondul forșterii național - Intarzieri in predarea PAC și PTE	In vederea respectării termenelor contractuale se aplică următoarele măsuri: - Verificarea documentațiilor tehnice și a documentelor elaborate de Antreprenor; - Emiterea de revendicări ale Beneficiarului; - Combaterea revendicărilor Antreprenorului; - Aplicarea de penalități Antreprenorului în cazul nerespectării termenelor de execuție: 2.500.000 lei/zi de întârziere.	Martie 2028
15	Contract 112247/28.12.2022 -Contract de execuție lucrări Autostrada Focsani -Bacau Lot 1-km 0+000- km 35+600 -Focsani- Domnesti Targ	92%			S-a deschis traficul in decembrie 2025
16	Contract- 112517/8.12.2022 -Contract de execuție lucrări Autostrada Focsani -Bacau Lot 2-km 35+600 - km 74+380 -Domnesti Targ -Racaduni	91%			S-a deschis traficul pana la Ajud in Decembrie 2025, restul pana la Racaduni se va deschide in august 2026
17	Contract- 112567/8.12.2023 -Contract de execuție lucrări Autostrada Focsani -Bacau Lot 3-km 74+380 -km 95+902,35 -Racaduni -Bacau	56%			Aug-26

18	Contract nr. 92/50198/14.05.2023 - „Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 38: Mihaliești – Supleacu de Barcău, Subsecțiunea 383: Poarta Salajului – Zălau, inclusiv Tunel /rutier la profti de autostrada în zona Meșes și Subsecțiunea 38A: Zălau – Nisfaljar”	In perioade de proiectare			2032
19	Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț, Secțiunea I Târgu Mureș - Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3	Stadiu Fieic Execuție 30.09%	Intârziari datorate Antreprenorului în elaborarea Proiectului Tehnic și a Proiectului pentru obținerea Autorizației de Construire Mobilizarea necorespunzătoare a resurselor Antreprenorului (personal și utilaje)	N/A	decembrie 2027
20	Proiectare și execuție Autostrada de Centura București km 0+000 – km 100+900, Lotul 3: Sector 1. km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud; Sector 2. km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord”	Stadiu Fieic Execuție 97.40%	Mobilizarea necorespunzătoare a resurselor Antreprenorului (personal și utilaje) Identificarea rețele suplimentare de utilități	N/A	A fost emis P.V.R.T.L nr. 8/23930/30.06.2025
21	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTIȚII AUTOSTRADA LUȘOI – DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 – KM 56+220, SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECȚIUNEA D	Progres fizic la 15.03.2026 - 58% Termen contractual de finalizare - Iulie 2027	Nu există întârzieri	Nu sunt depășiri de costuri	Se lucrează în ritm accelerat pt finalizarea lucrărilor în decembrie 2026
22	Contractul nr. 92/21477/06.03.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PASCANI LOT 1 km 0+000 – km 30+300 BACĂU (SAUCEȘTI) – TRIFEȘTI	44%	- lipsa materialului de umplutura necesar lucrărilor de terasamente - predarea cu întârziere a proiectelor de relocare rețele de înaltă tensiune aparținând DelgazGrid - lipsa materialului de umplutura necesar lucrărilor de terasamente; - predarea cu întârziere a proiectelor de relocare rețele de înaltă tensiune aparținând DelgazGrid; - necesitatea relocării unor rețele de utilități suplimentare celor existente la momentul atribuirii contractului;	Respectarea prevederilor contractuale; Execuția lucrărilor în conformitate cu Programul de Execuție.	Aug-26
23	Contractul nr. 92/21867/07.03.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PASCANI LOT 2 km 30+300 - km 49+299 – TRIFEȘTI - GHIERĂȘTI	40%	- lipsa materialului de umplutura necesar lucrărilor de terasamente - predarea cu întârziere a proiectelor de relocare rețele de înaltă tensiune aparținând DelgazGrid; - lipsa acces în amplasament / închere proceduri de execuție șita; - necesitatea relocării unor rețele de utilități suplimentare celor existente la momentul atribuirii contractului;	Respectarea prevederilor contractuale; Execuția lucrărilor în conformitate cu Programul de Execuție.	Aug-26
24	Contractul nr. 92/23828/13.03.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PASCANI LOT 3 km 49+299 – km 77+394 Mircești – Pascani	42%	- lipsa acces în amplasament / închere proceduri de execuție șita; - necesitatea relocării unor rețele de utilități suplimentare celor existente la momentul atribuirii contractului;	Respectarea prevederilor contractuale; Execuția lucrărilor în conformitate cu Programul de Execuție.	Aug-26

25	Contractul nr. 92/32271/04.04.2023 Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 3: km 39+000 - km 47+600	78.50%	<ul style="list-style-type: none"> - Preierea cu intarziere a amplasamentului datorita refuzului eliberarii amplasamentului sau acordarii accesului pe amplasamentul expropriat; - necesitatea relocarii unor retele de utilitati suplimentare celor existente la momentul atribuirii contractului; 	Respectarea prevederilor contractuale; Executia lucrarilor in conformitate cu Programul de Executie.	May-26
26	Contractul nr. 92/55642/31.08.2020 Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 4: km 47+600 - km 52+070	95.40%	<ul style="list-style-type: none"> - conditiunile impuse prin Acordul de Mediu, modificarea legislatiei de mediu fata de momentul semnarii contractului, respectiv a Ordinului 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea si proiectarea asupra arilor protejate de interes comunitar ce impune revizuirea/completarea Studiului de evaluare adecvata solicitat pentru revizuirea acordului de mediu; 	Respectarea prevederilor contractuale; Executia lucrarilor in conformitate cu Programul de Executie.	Jul-26